ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
1) 20	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ **Improvements to Roads and RCC Drain at Brundhavana College Road, VInayakanagara, Shivapura and Surrounding area in ward No. 05** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. **BBMP/EE/BTP/WO/131/20-21 , dt. 07.10.2020** ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 005-20-000088 ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ **Improvements to Roads and RCC Drain at Brundhavana College Road, VInayakanagara, Shivapura and Surrounding area in ward No. 05** ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 450.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೇ. ಸತ್ಯ ಕನ್ಸ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಆರ್. ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ BBMP/EE/BTPWO/131/20-21, Date. 07.10.2020 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿನಾಯಕನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜುಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು Scarifying ಮಾಡಿ, ಜಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವಂಥೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಳೇಯ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೇಯ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು Scarifying ಮಾಡಿ, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,95,50,528.00 (Excluding 12% GST) ಗಳಿಗೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
14	ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Comparitive Statement ಹಾಗೂ work Slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
15	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
16	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (04) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements to Roads and RCC Drain at Brundhavana College Road, Vinayakanagara, Shivapura and Surrounding area in ward No.05 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ.450.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೆ॥ ಸತ್ಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಸತೀಶ್) ರವರಿಗೆ BBMP/EE/BTP/WO/131/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 07–10–2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿನಾಯಕನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜುಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು Scarifying ಮಾಡಿ, ಜಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
17	

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು Scarifying ಮಾಡಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,95,50,528.00 (Excluding 12% GST) ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.450.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.62,83,941.66
3) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,42,96,591.00

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ, Comparitive Statement ಹಾಗೂ Work Slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

31/12

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಚು.ಆ (ಅ.ಇ)

TA

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
೪\	1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.4,50,00,000.00ಗಳು 2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.4,42,96,591.00ಗಳು 3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.62,83,941.66(14.18%) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
೪೭	ಮು. ಲ(ಪಾವ)
೪೭	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯುಜಿಡಿ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
೪೭	ಕಾರ್ಯ (ಪಾಲಿ)